

## ZAPISNIK

### 1. OPERATIVNEGA SESTANKA NA GRADBIŠČU

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500

Datum : 13.2.2026, ura : 10:00

#### Prisotni :

<b>Naročnik</b>	
<b>Izvajalec</b>	Tine Trobec (tine.trobec@grafist.si)
<b>Nadzor</b>	Živojin Džimrić (dzimric@yahoo.com)
<b>Projektant</b>	Arno Rupnik (arno.rupnik@ps-prostor.si)
<b>KS Škofije</b>	Milan Markočič (milanmarkocic@gmail.com)

#### Ostali prisotni :

Ime in priimek	Organizacija	Email
Dejan Avsec	Javno podjetje Rižanski vodovod Koper	dejan.avsec@rvk.si
/		

#### Vrednost pogodbenih del z DDV :

Št. aneks	Skupna vrednost	Vrednost aneksa	MOK vrednost	Sofinancerji vrednost	Zaključek del	Dat. podpisa pogodbe
Osnovna pogodba	763.366,49 €	0,00 €	763.366,49 €	0,00 €	11.7.2026	3.11.2025

#### I. UVODNI PODATKI

Naročnik :	MESTNA OBČINA KOPER Verdijeva 10 6000 Koper
Sofinancer :	/
Številka pogodbe MOK :	<b>371-700/2025</b>
Naslov pogodbe:	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500
Odgovorni predstavnik naročnika:	Petar Ziraldo
Predstavnik naročnika na objektu:	Tatjana Lečić
Izvajalec del :	Grafist d.o.o.

	Sermin 7B 6000 Koper
Vodja del :	Samo Podgorelec, inž.gradb., IZS G-2562
Nadzornik del :	ATHOS Consulting d.o.o. Sončna pot 11 6310 Izola
Vodja nadzora :	Živojin Džimrić, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3204
Koordinator VZD :	Edvin Zuljan, var.inž, št. 60401-14/2003
Datum prijave gradbišča :	7.11.2025
Uvedba izvajalca v delo :	12.11.2025
Datum začetka del :	10.2.2026
Pogodbeni datum zaključka del :	11.7.2026
Podatki o projektni dokumentaciji :	PS PROSTOR d.o.o.
1. Projektant	Pristaniška ulica 12 6000 Koper
2. Odgovorna oseba projektanta:	Gorazd Kobal
3. Odgovorni projektant	Arno Rupnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0124
4. Številka projekta	NG/002-2023

## II. UGOTOVITVE

### I. Potek del:

- Izvajalec je pričel z deli 10.2.2026, po pridobitvi dovoljenja za zaporo ceste
- Izveden je izkop za meteorno kanalizacijo med jaškoma M13 in J15
- V času operativnega sestanka se izvaja razkladanje PVC cevi ter priprava za polaganje cevi meteorne kanalizacije

### II. – Navodila izvajalcu – stalna opozorila:

- Zapisniki koordinacij so enakovredni vpisu v gradbeni dnevnik in so sestavni del le-tega.
- Naročniku je potrebno predati vso dokumentacijo, skladno s pogodbenimi določili.
- Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov v vplivnem območju predvidene gradnje pri pristojnih upravljalcih. Predstojnik posameznega upravljalca zakoličbo zabeleži z vpisom v gradbeni dnevnik.
- Izvajalec in vsi udeleženci na gradbišču morajo striktno upoštevati navodila koordinatorja VZD in gradbiščni red. Gradbišče mora biti ves čas gradnje urejeno skladno z varnostnim načrtom.
- Vse cestne zapore morajo biti postavljene v skladu z dovoljenjem za zaporo in elaboratom prometne ureditve.

### III. Dogovorjeno je:

- Izvajalec dostavi imenovanje vodje gradnje, shemo organizacije gradbišča in terminski plan
- Meteorni jašem J14 s pripadajočim peskolovom se ne izvede. Meteorni jašek J15 se premakne v grbino, proti P6. Peskolov pred grbino se ne izvede. Peskolov za grbino pa se priključi na jašek.
- V PZI projektu je vrisan in upoštevan „predviden vodovod“, kateri je v času od izdelave projekta do danes bil izveden. Vodovod ni povsem izveden skladno s predvidenim projektom. Na določenih delih trase poteka na trasi nove meteorne kanalizacije (med P7 in P25. Zato je potrebno uskladiti novo meteorno kanalizacijo z že izvedenim vodovodom. Projektanta naprošamo da NUJNO poda rešitev, katera bo predhodno usklajena z RVK.
- Projektant preveri usklajenost projekta PZI z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, t.j. preveri če je potrebno izvesti dodatne taktilne oznake.
- Zaradi boljše preglednosti pri vključevanju na cesto za Škrlače ter večje varnosti, se na predlog KS Škofije vgradi prometno ogledalo.
- Od začetka dela na gradbišču ugotavljamo da vozila ne upoštevajo prometne znake za enosmerno cesto in vozijo v kontra smeri. Prisotni so se na licu mesta prepričali da ne gre za nezadostno ali pomanjkljivo prometno signalizacijo, ampak gre za zavestne kršitve prometnih predpisov. Zato je potrebno o navedenem obvestiti redarsko službo in policijo.

#### IV. ZAKLJUČKI

Operativni sestanek je bil zaključen dne ob 12:00 uri.

Zapisal: Živojin Džimrić

Slike gradbišča:





Poslano na elektronske naslove :

- Vseh prisotnih