

ZAPISNIK

2. OPERATIVNEGA SESTANKA NA GRADBIŠČU

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500

Datum : 23.2.2026, ura : 9:00

Prisotni :

Naročnik	Tatjana Lečić (tatjana.lecic@koper.si)
Izvajalec	Tine Trobec (tine.trobec@grafist.si)
Nadzor	Živojin Džimrić (info@athos-co.si)
Projektant	Arno Rupnik (arno.rupnik@ps-prostor.si) Mario Kajin (mario.kajin@ps-prostor.si)
KS Škofije	Milan Markočič (milanmarkocic@gmail.com)

Ostali prisotni :

Ime in priimek	Organizacija	Email
/		
/		

Vrednost pogodbenih del z DDV :

Št. aneks	Skupna vrednost	Vrednost aneksa	MOK vrednost	Sofinancerji vrednost	Zaključek del	Dat. podpisa pogodbe
Osnovna pogodba	763.366,49 €	0,00 €	763.366,49 €	0,00 €	11.7.2026	3.11.2025

I. UVODNI PODATKI

Naročnik :	MESTNA OBČINA KOPER Verdijeva 10 6000 Koper
Sofinancer :	/
Številka pogodbe MOK :	371-700/2025
Naslov pogodbe:	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500
Odgovorni predstavnik naročnika:	Petar Ziraldo
Predstavnik naročnika na objektu:	Tatjana Lečić

Izvajalec del :	Grafist d.o.o. Sermin 7B 6000 Koper
Vodja del :	Samo Podgorelec, inž.gradb., IZS G-2562
Nadzornik del :	ATHOS Consulting d.o.o. Sončna pot 11 6310 Izola
Vodja nadzora :	Živojin Džimrić, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3204
Koordinator VZD :	Edvin Zuljan, var.inž, št. 60401-14/2003
Datum prijave gradbišča :	7.11.2025
Uvedba izvajalca v delo :	12.11.2025
Datum začetka del :	10.2.2026
Pogodbeni datum zaključka del :	11.7.2026
Podatki o projektni dokumentaciji :	PS PROSTOR d.o.o. Pristaniška ulica 12 6000 Koper
1. Projektant	
2. Odgovorna oseba projektanta:	Gorazd Kobal
3. Odgovorni projektant	Arno Rupnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0124
4. Številka projekta	NG/002-2023

II. UGOTOVITVE

I. Potek del:

- Izvedena je meteorna kanalizacija med jaškoma J13 in J19
- Izvaja se izkop in polaganje cevi meteorne kanalizacije od jaška J19 naprej

II. – Navodila izvajalcu – stalna opozorila:

- Zapisniki koordinacij so enakovredni vpisu v gradbeni dnevnik in so sestavni del le-tega.
- Naročniku je potrebno predati vso dokumentacijo, skladno s pogodbenimi določili.
- Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov v vplivnem območju predvidene gradnje pri pristojnih upravljalcih. Predstojnik posameznega upravljalca zakoličbo zabeleži z vpisom v gradbeni dnevnik.
- Izvajalec in vsi udeleženci na gradbišču morajo striktno upoštevati navodila koordinatorja VZD in gradbiščni red. Gradbišče mora biti ves čas gradnje urejeno skladno z varnostnim načrtom.
- Vse cestne zapore morajo biti postavljene v skladu z dovoljenjem za zaporo in elaboratom prometne ureditve.

III. Dogovorjeno je:

- Izvajalec dostavi imenovanje vodje gradnje, shemo organizacije gradbišča in terminski plan – NI DOSTAVLJENO
- Po navodilih projektanta je prišlo do naslednjih sprememb projekta: Meteorni jašek J18 se je ukinil. Med jaškoma J17 in J19 se je, zaradi nezadostnega prostora in potrebne globine cevi, izvedla meteorna kanalizacija iz PVC cevi 3 x fi 315, namesto 1x fi 600. Cevi so bile zaščitene z AB ploščo debeline 20 cm, kar je nujno bilo potrebno zaradi majhne globine položenih cevi. Jaški J16, J17 in J19 so se izvedli iz armiranega poliestra (GRP). Trapezna ploščad (grbina) se podaljša do P7+10 m
- Zaradi težav z umestitvijo meteorne kanalizacije med že zgrajenimi instalacijami se od J19 naprej, po potrebi izvaja izkop sond. Potek meteorne kanalizacije pa se sprti usklajuje s projektantom. Načeloma se meteorna kanalizacija izvede med obstoječo elektriko in kabelsko kanalizacijo Gratel, katera se bo po potrebi prestavila.
- Od začetka trase meteorne kanalizacije tj. P4+10m, do P7 se izvede začasno asfaltiranje prekopov (AC 11 surf B50/70 A4, v debelini 6 cm – cca 150 m²) in se na tem delu ceste vzpostavi dvosmerni promet. Temu je potrebno prilagoditi prometno in, urediti ustrezno potrditev elaborata zapore, na takšno prometno ureditev.
- Projektant preveri usklajenost projekta PZI z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, t.j. preveri če je potrebno izvesti dodatne taktilne oznake – NI IZVEDENO
- Zaradi boljše preglednosti pri vključevanju na cesto za Škrlače ter večje varnosti, se na predlog KS Škofije vgradi prometno ogledalo – projektand določi dimenzije ogledala.

IV. ZAKLJUČKI

-

Operativni sestanek je bil zaključen dne ob 10:30 uri.

Zapisal: Živojin Džimrić

Slike gradbišča:







Poslano na elektronske naslove :

- Vseh prisotnih