

ZAPISNIK

4. OPERATIVNEGA SESTANKA NA GRADBIŠČU

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500

Datum : 9. 3. 2026, ura : 9:00

Prisotni :

Naročnik	
Izvajalec	Tine Trobec (tine.trobec@grafist.si)
Nadzor	Živojin Džimrić (info@athos-co.si)
Projektant	Mario Kajin (mario.kajin@ps-prostor.si)
KS Škofije	Milan Markočič (milanmarkocic@gmail.com)

Ostali prisotni :

Ime in priimek	Organizacija	Email
Igor Kobal	GRATEL d.o.o.	igor.kobalratel.si
/		

Vrednost pogodbenih del z DDV :

Št. aneks	Skupna vrednost	Vrednost aneksa	MOK vrednost	Sofinancerji vrednost	Zaključek del	Dat. podpisa pogodbe
Osnovna pogodba	763.366,49 €	0,00 €	763.366,49 €	0,00 €	11.7.2026	3.11.2025

I. UVODNI PODATKI

Naročnik :	MESTNA OBČINA KOPER Verdijeva 10 6000 Koper
Sofinancer :	/
Številka pogodbe MOK :	371-700/2025
Naslov pogodbe:	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500
Odgovorni predstavnik naročnika:	Petar Ziraldo
Predstavnik naročnika na objektu:	Tatjana Lečić
Izvajalec del :	Grafist d.o.o.

	Sermin 7B 6000 Koper
Vodja del :	Samo Podgorelec, inž.gradb., IZS G-2562
Nadzornik del :	ATHOS Consulting d.o.o. Sončna pot 11 6310 Izola
Vodja nadzora :	Živojin Džimrić, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3204
Koordinator VZD :	Edvin Zuljan, var.inž, št. 60401-14/2003
Datum prijave gradbišča :	7.11.2025
Uvedba izvajalca v delo :	12.11.2025
Datum začetka del :	10.2.2026
Pogodbeni datum zaključka del :	11.7.2026
Podatki o projektni dokumentaciji :	PS PROSTOR d.o.o.
1. Projektant	Pristaniška ulica 12 6000 Koper
2. Odgovorna oseba projektanta:	Gorazd Kobal
3. Odgovorni projektant	Arno Rupnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0124
4. Številka projekta	NG/002-2023

II. UGOTOVITVE

I. Potek del:

- Izvedena je meteorna kanalizacija med jaškoma J13 in J34
- Izvaja se izkop in polaganje cevi meteorne kanalizacije od jaška J34 naprej

II. – Navodila izvajalcu – stalna opozorila:

- Zapisniki koordinacij so enakovredni vpisu v gradbeni dnevnik in so sestavni del le-tega.
- Naročniku je potrebno predati vso dokumentacijo, skladno s pogodbenimi določili.
- Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov v vplivnem območju predvidene gradnje pri pristojnih upravljalcih. Predstojnik posameznega upravjalca zakoličbo zabeleži z vpisom v gradbeni dnevnik.
- Izvajalec in vsi udeleženci na gradbišču morajo striktno upoštevati navodila koordinatorja VZD in gradbiščni red. Gradbišče mora biti ves čas gradnje urejeno skladno z varnostnim načrtom.
- Vse cestne zapore morajo biti postavljene v skladu z dovoljenjem za zaporo in elaboratom prometne ureditve.

III. Dogovorjeno je:

- Izvajalec dostavi imenovanje vodje gradnje, shemo organizacije gradbišča in terminski plan – NI DOSTAVLJENO

- Zaradi težav z umestitvijo meteorne kanalizacije med že zgrajenimi instalacijami se od J19 naprej, po potrebi izvajaja izkop sond. Potek meteorne kanalizacije pa se sproti usklajuje s projektantom – SE IZVAJA
- Po navodilih projektanta se kabelska kanalizacija za elektriko prestavi na levo stran ceste, med P11 in P20. Glede na to ne bo potrebna prestavitev kabelske kanalizacije Gratel
- Od začetka trase meteorne kanalizacije tj. P4+10m, do P7 se izvede začasno asfaltiranje prekopov (AC 11 surf B50/70 A4, v debelini 6 cm – cca 150 m²) in se na tem delu ceste vzpostavi dvosmerni promet. Temu je potrebno prilagoditi prometno in, urediti ustrezno potrditev elaborata zapore, na takšno prometno ureditev – NI IZVEDENO
- Projektant preveri usklajenost projekta PZI z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, t.j. preveri če je potrebno izvesti dodatne taktilne oznake – NI IZVEDENO
- Zaradi boljše preglednosti pri vključevanju na cesto za Škrlače ter večje varnosti, se na predlog KS Škofije vgradi prometno ogledalo – projektant določi dimenzije ogledala – NI IZVEDENO.
- Izvajalec naredi obvoz prometa preko obstoječega parkirišča, na delu med P11 in P20
- Ugotavljamo da se na delu trase nahaja obstoječa meteorna kanalizacija – prosimo projektanta za preverbo.
- Odkup parcel potrebnih za izvedbo projekta je še v teku in ni pravnomočen. Po preverbi KS Škofije, se trenutni lasnik parcele katera je v proceduri odkupa med P12 in P16 desno, strinja s počekom cipres – izvajalec lahko poseka ciprese

IV. ZAKLJUČKI

-

Operativni sestanek je bil zaključen ob 10:00 uri.

Zapisal: Živojin Džimirić

Slike gradbišča:







Poslano na elektronske naslove :

- Vseh prisotnih