

ZAPISNIK

6. OPERATIVNEGA SESTANKA NA GRADBIŠČU

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500

Datum : **23. 3. 2026**, ura : **8:45**

Prisotni :

Naročnik	
Izvajalec	Tine Trobec (tine.trobec@grafist.si)
Nadzor	Živojin Džimrić (info@athos-co.si)
Projektant	Mario Kajin (mario.kajin@ps-prostor.si)
KS Škofije	Milan Markočič (milanmarkocic@gmail.com)

Ostali prisotni :

Ime in priimek	Organizacija	Email
/		
/		

Vrednost pogodbenih del z DDV :

Št. aneks	Skupna vrednost	Vrednost aneksa	MOK vrednost	Sofinancerji vrednost	Zaključek del	Dat. podpisa pogodbe
Osnovna pogodba	763.366,49 €	0,00 €	763.366,49 €	0,00 €	11.7.2026	3.11.2025

I. UVODNI PODATKI

Naročnik :	MESTNA OBČINA KOPER Verdijeva 10 6000 Koper
Sofinancer :	/
Številka pogodbe MOK :	371-700/2025
Naslov pogodbe:	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500
Odgovorni predstavnik naročnika:	Petar Ziraldo
Predstavnik naročnika na objektu:	Tatjana Lečić
Izvajalec del :	Grafist d.o.o.

	Sermin 7B 6000 Koper
Vodja del :	Samo Podgorelec, inž.gradb., IZS G-2562
Nadzornik del :	ATHOS Consulting d.o.o. Sončna pot 11 6310 Izola
Vodja nadzora :	Živojin Džimrić, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3204
Koordinator VZD :	Edvin Zuljan, var.inž, št. 60401-14/2003
Datum prijave gradbišča :	7.11.2025
Uvedba izvajalca v delo :	12.11.2025
Datum začetka del :	10.2.2026
Pogodbeni datum zaključka del :	11.7.2026
Podatki o projektni dokumentaciji :	PS PROSTOR d.o.o.
1. Projektant	Pristaniška ulica 12 6000 Koper
2. Odgovorna oseba projektanta:	Gorazd Kobal
3. Odgovorni projektant	Arno Rupnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0124
4. Številka projekta	NG/002-2023

II. UGOTOVITVE

I. Potek del:

- Izvedena je meteorna kanalizacija med jaškoma J13 in J42
- Izvaja se izkop in polaganje cevi meteorne kanalizacije od jaška J42 naprej
- Izveden izkop in profiliranje brežine med P20 in P25. Izvedena prestavitev oljke, katera se je nahajala na lokaciji brežine.
- Izvedeno asfaltiranje prekopov med P4+10m, do P7. Na tem delu promet skozi gradbišče sedaj poteka dvosmerno.

II. – Navodila izvajalcu – stalna opozorila:

- Zapisniki koordinacij so enakovredni vpisu v gradbeni dnevnik in so sestavni del le-tega.
- Naročniku je potrebno predati vso dokumentacijo, skladno s pogodbenimi določili.
- Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov v vplivnem območju predvidene gradnje pri pristojnih upravljalcih. Predstojnik posameznega upravljalca zakoličbo zabeleži z vpisom v gradbeni dnevnik.
- Izvajalec in vsi udeleženci na gradbišču morajo striktno upoštevati navodila koordinatorja VZD in gradbiščni red. Gradbišče mora biti ves čas gradnje urejeno skladno z varnostnim načrtom.
- Vse cestne zapore morajo biti postavljene v skladu z dovoljenjem za zaporo in elaboratom prometne ureditve.

III. Dogovorjeno je:

- Izvajalec dostavi imenovanje vodje gradnje, shemo organizacije gradbišča in terminski plan – NI DOSTAVLJENO
- Zaradi težav z umestitvijo meteorne kanalizacije med že zgrajenimi instalacijami se od J19 naprej, po potrebi izvajaja izkop sond. Potek meteorne kanalizacije pa se sproti usklajuje s projektantom – SE IZVAJA
- Od začetka trase meteorne kanalizacije tj. P4+10m, do P7 se izvede začasno asfaltiranje prekopov (AC 11 surf B50/70 A4, v debelini 6 cm – cca 150 m²) in se na tem delu ceste vzpostavi dvosmerni promet. Temu je potrebno prilagoditi prometno in, urediti ustrezno potrditev elaborata zapore, na takšno prometno ureditev – IZVEDENO
- Odkup parcel potrebnih za izvedbo projekta je še v teku in ni pravnomočen. Po preverbi KS Škofije, se trenutni lasnik parcele katera je v proceduri odkupa med P12 in P16 desno, strinja s počekom cipres – Naročnik bo zahteval pisno soglasje od trenutnega lastnika. Šele po pridobitvi pisnega soglasja bo Izvajalec lahko ciprese posekal.

Projektant mora podati naslednje rešitve (odgovori projektanta označeni z modro barvo):

- Projektant preveri usklajenost projekta PZI z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, t.j. preveri če je potrebno izvesti dodatne taktilne oznake – NI IZVEDENO - *Kot je bilo povedano, je bil izveden sestanek s predstavniki slabovidnih. Dogovorjeno je da se bo izdelal projekt taktilnih oznak. Projekt se dela.*
- Zaradi boljše preglednosti pri vključevanju na cesto za Škrlače ter večje varnosti, se na predlog KS Škofije vgradi prometno ogledalo – projektant določi dimenzije ogledala – NI IZVEDENO.
- Ugotavljamo da se na delu trase nahaja obstoječa meteorna kanalizacija – prosimo projektanta za preverbo – NI IZVEDENO - *obstoječa MK se ukine, izvedejo se navezave J26 na J25 ter J29 na J28 Poleg navedenega se enako izvede še pri J19, J22, J40.*
- Svetlobni znak "VI VOZITE" se odstrani in začasno deponira za kasnejšo montažo. Projektant preveri kam se ga lahko postavi in na kakšen način se bo napajal. Svetlobni znak je demontiran in v hrambi pri izvajalcu (znak je rahlo zdrsano).
- Projektant preveri glede postavitve jaškov ob vsakem posameznem kandelabru, t.j. ali jih je potrebno izvesti. - *V kolikor JRL zahteva dodatne jaške, naj se vgradijo.*
- Projektant preveri glede osvetlitve prehoda za pešce pri šoli, t.j. ali je potrebno izvesti dodaten kandelaber - *Projektant Rogelja je pridobil podatke o obstoječih vodih s strani JRL (opravi sestanek na terenu). Po navedbah izvajalca izhodišča niso prava. Predlagamo sestanek z izvajalcem ter JRL na terenu, kjer bi se točno preverile rešitve*

IV. ZAKLJUČKI

-

Operativni sestanek je bil zaključen ob 10:00 uri.

Zapisal: Živojin Džimrić

Slike gradbišča:







Poslano na elektronske naslove :

- Vseh prisotnih