

ZAPISNIK

14. OPERATIVNEGA SESTANKA NA GRADBIŠČU

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500

Datum : **10. 6. 2026**, ura : **11:00**

Prisotni :

Naročnik	Tatjana Lečić (tatjana.lecic@koper.si)
Izvajalec	Tine Trobec (tine.trobec@grafist.si)
Nadzor	Živojin Džimrić (info@athos-co.si)
Projektant	
KS Škofije	Milan Markočič (milanmarkocic@gmail.com)

Ostali prisotni :

Ime in priimek	Organizacija	Email
/		
/		

Vrednost pogodbenih del z DDV :

Št. aneks	Skupna vrednost	Vrednost aneksa	MOK vrednost	Sofinancerji vrednost	Zaključek del	Dat. podpisa pogodbe
Osnovna pogodba	763.366,49 €	0,00 €	763.366,49 €	0,00 €	11.7.2026	3.11.2025

I. UVODNI PODATKI

Naročnik :	MESTNA OBČINA KOPER Verdijeve 10 6000 Koper
Sofinancer :	/
Številka pogodbe MOK :	371-700/2025
Naslov pogodbe:	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500
Odgovorni predstavnik naročnika:	Petar Ziraldo
Predstavnik naročnika na objektu:	Tatjana Lečić
Izvajalec del :	Grafist d.o.o.

	Sermin 7B 6000 Koper
Vodja del :	Samo Podgorelec, inž.gradb., IZS G-2562
Nadzornik del :	ATHOS Consulting d.o.o. Sončna pot 11 6310 Izola
Vodja nadzora :	Živojin Džimrić, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3204
Koordinator VZD :	Edvin Zuljan, var.inž, št. 60401-14/2003
Datum prijave gradbišča :	7.11.2025
Uvedba izvajalca v delo :	12.11.2025
Datum začetka del :	16.2.2026
Pogodbeni datum zaključka del :	11.7.2026
Podatki o projektni dokumentaciji :	PS PROSTOR d.o.o. Pristaniška ulica 12 6000 Koper
1. Projektant	
2. Odgovorna oseba projektanta:	Gorazd Kobal
3. Odgovorni projektant	Arno Rupnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0124
4. Številka projekta	NG/002-2023

II. UGOTOVITVE

I. Potek del:

- Izvaja se široki izkop na delu trase ter vgrajevanje tampona
- Izvaja se obdelava jaškov

II. – Navodila izvajalcu – stalna opozorila:

- Zapisniki koordinacij so enakovredni vpisu v gradbeni dnevnik in so sestavni del le-tega.
- Naročniku je potrebno predati vso dokumentacijo, skladno s pogodbenimi določili.
- Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov v vplivnem območju predvidene gradnje pri pristojnih upravljalcih. Predstojnik posameznega upravljalca zakoličbo zabeleži z vpisom v gradbeni dnevnik.
- Izvajalec in vsi udeleženci na gradbišču morajo striktno upoštevati navodila koordinatorja VZD in gradbiščni red. Gradbišče mora biti ves čas gradnje urejeno skladno z varnostnim načrtom.
- Vse cestne zapore morajo biti postavljene v skladu z dovoljenjem za zaporo in elaboratom prometne ureditve.

III. Dogovorjeno je:

- Ker se v P26 nahaja obstoječa vodovodna cev, na majhni globini je nujno potrebna prestavitev vodovoda. S predstavnikom RVK dogovorjen način izvedbe prestavitve. Izvajalec je poslal ponudbo izvedbe del katera je potrjena. Izvajalec pozvan k izvedbi navedenih del – Izvedba bo predvidoma v ponedeljek 15. 6. 2026
- Izvajalec zagotovi redno močenje ceste najmanj 1x dnevno, v cilju zmanjšanja prahu ob poteku prometa po tamponu

- Projektant je podal rešitev glede izvedbe trapezne ploščadi pri priključku za šolo
- Projektant preveri višinske kote na koncu trase v P26 levo, glede na obstoječ vhod

Projektant mora podati naslednje rešitve

- Projektant preveri usklajenost projekta PZI z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, t.j. preveri če je potrebno izvesti dodatne taktilne oznake – NI IZVEDENO - Kot je bilo povedano, je bil izveden sestanek s predstavniki slabovidnih. Dogovorjeno je da se bo izdelal projekt taktilnih oznak. Projekt se dela.

IV. ZAKLJUČKI

-

Operativni sestanek je bil zaključen ob 12:00 uri.

Zapisal: Živojin Džimrić

Slike gradbišča:







Poslano na elektronske naslove :

- Vseh prisotnih