

## ZAPISNIK

### 28. OPERATIVNEGA SESTANKA NA GRADBIŠČU

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500

Datum : **28. 7. 2026**, ura : **9:30**

#### Prisotni :

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| <b>Naročnik</b>   | Tatjana Lečić (tatjana.lecic@koper.si)   |
| <b>Izvajalec</b>  | Tine Trobec (tine.trobec@grafist.si)     |
| <b>Nadzor</b>     | Živojin Džimrić (info@athos-co.si)       |
| <b>Projektant</b> | Mario Kajin (mario.kajin@ps-prostor.si)  |
| <b>KS Škofije</b> | Milan Markočič (milanmarkocic@gmail.com) |

#### Ostali prisotni :

| Ime in priimek | Organizacija | Email |
|----------------|--------------|-------|
| /              |              |       |
| /              |              |       |

#### Vrednost pogodbenih del z DDV :

| Št. aneks       | Skupna vrednost | Vrednost aneksa | MOK vrednost | Sofinancerji vrednost | Zaključek del | Dat. podpisa pogodbe |
|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|
| Osnovna pogodba | 763.366,49 €    | 0,00 €          | 763.366,49 € | 0,00 €                | 31.8.2026     | 3.11.2025            |

#### I. UVODNI PODATKI

|                                   |                                                                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Naročnik :                        | MESTNA OBČINA KOPER<br>Verdijeva 10<br>6000 Koper                                      |
| Sofinancer :                      | /                                                                                      |
| Številka pogodbe MOK :            | <b>371-700/2025</b>                                                                    |
| Naslov pogodbe:                   | REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177<br>061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km<br>0,500 |
| Odgovorni predstavnik naročnika:  | Petar Ziraldo                                                                          |
| Predstavnik naročnika na objektu: | Tatjana Lečić                                                                          |
| Izvajalec del :                   | Grafist d.o.o.<br>Sermin 7B<br>6000 Koper                                              |

|                                     |                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Vodja del :                         | Samo Podgorelec, inž.gradb., IZS G-2562                 |
| Nadzornik del :                     | ATHOS Consulting d.o.o.<br>Sončna pot 11<br>6310 Izola  |
| Vodja nadzora :                     | Živojin Džimrić, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3204        |
| Koordinator VZD :                   | Edvin Zuljan, var.inž, št. 60401-14/2003                |
| Datum prijave gradbišča :           | 7.11.2025                                               |
| Uvedba izvajalca v delo :           | 12.11.2025                                              |
| Datum začetka del :                 | 16.2.2026                                               |
| Pogodbeni datum zaključka del :     | 31.8.2026                                               |
| Podatki o projektni dokumentaciji : | PS PROSTOR d.o.o.<br>Pristaniška ulica 12<br>6000 Koper |
| 1. Projektant                       |                                                         |
| 2. Odgovorna oseba projektanta:     | Gorazd Kobal                                            |
| 3. Odgovorni projektant             | Arno Rupnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0124            |
| 4. Številka projekta                | NG/002-2023                                             |

## II. UGOTOVITVE

### I. Potek del:

- Izvaja se vgrajevanje tampona na vozišču
- Izvaja se postavitve LTŽ pokrovov na višino
- Izvaja se vgradnja betonskih cestnih robnikov

### II. – Navodila izvajalcu – stalna opozorila:

- Zapisniki koordinacij so enakovredni vpisu v gradbeni dnevnik in so sestavni del le-tega.
- Naročniku je potrebno predati vso dokumentacijo, skladno s pogodbenimi določili.
- Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov v vplivnem območju predvidene gradnje pri pristojnih upravljavcih. Predstojnik posameznega upravljalca zakoličbo zabeleži z vpisom v gradbeni dnevnik.
- Izvajalec in vsi udeleženci na gradbišču morajo striktno upoštevati navodila koordinatorja VZD in gradbiščni red. Gradbišče mora biti ves čas gradnje urejeno skladno z varnostnim načrtom.
- Vse cestne zapore morajo biti postavljene v skladu z dovoljenjem za zaporo in elaboratom prometne ureditve.

### III. Dogovorjeno je:

- Izvajalec zagotovi redno močenje ceste najmanj 2x dnevno, v cilju zmanjšanja prahu ob poteku prometa po tamponu. Dogovorjeno je da bo predstavnik KS Škofije – g. Markočič lahko komuniciral s predstavnikom gasilcev in na ta način preverjal in usklajeval izvedbo močenja vozišča – SE IZVAJA
- S Projektantom dogovorjeno da se poenoti izvedba asfaltnih plasti na vozišču in pločniku, in sicer:  
Vozišče: AC 22 base B 50/70 A3, deb. 7 cm + AC 11 surf B 50/70 A3, deb. 4 cm

Pločnik: AC 8 surf B 50/70 A5 – zaprta asfaltna zmes

Projektant mora podati naslednje rešitve

- Projektant preveri usklajenost projekta PZI z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, t.j. preveri če je potrebno izvesti dodatne taktilne oznake – NI IZVEDENO - Kot je bilo povedano, je bil izveden sestanek s predstavniki slabovidnih. Dogovorjeno je da se bo izdelal projekt taktilnih oznak. Projekt se dela.
- Projektant preveri višinske kote na koncu trase v P26-P27 levo, glede na obstoječ vhod – NI IZVEDENO
- Projektant poda rešitev izvedbe pokrovov jaškov obstoječe fekalne kanalizacije kateri se nahajajo na liniji cestnih robnikov. Rešitev mora biti usklajena z upravljalcem. – Projektant je predlagal rešitev z betonskim robnikom, kateri se lahko odstrani v primeru potrebe.
- Projektant preuči predlog s strani šole, da se prehodi za pešce pri šoli pobarvajo v modro barvo.

**IV. ZAKLJUČKI**

-

Operativni sestanek je bil zaključen ob 11:30 uri.

Zapisal: Živojin Džimrić

Slike gradbišča:













Poslano na elektronske naslove :

- Vseh prisotnih