

ZAPISNIK

5. OPERATIVNEGA SESTANKA NA GRADBIŠČU

REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500

Datum : 16. 3. 2026, ura : 9:00

Prisotni :

Naročnik	
Izvajalec	Tine Trobec (tine.trobec@grafist.si)
Nadzor	Živojin Džimrić (info@athos-co.si)
Projektant	Arno Rupnik (arno.rupnik@ps-prostor.si)
KS Škofije	Milan Markočič (milanmarkocic@gmail.com)

Ostali prisotni :

Ime in priimek	Organizacija	Email
Blaž Kavčič	Rižanski vodovod Koper	blaz.kavcic@rvk.si
/		

Vrednost pogodbenih del z DDV :

Št. aneks	Skupna vrednost	Vrednost aneksa	MOK vrednost	Sofinancerji vrednost	Zaključek del	Dat. podpisa pogodbe
Osnovna pogodba	763.366,49 €	0,00 €	763.366,49 €	0,00 €	11.7.2026	3.11.2025

I. UVODNI PODATKI

Naročnik :	MESTNA OBČINA KOPER Verdijeva 10 6000 Koper
Sofinancer :	/
Številka pogodbe MOK :	371-700/2025
Naslov pogodbe:	REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 177 061 ŠKOFIJE – TINJAN od km 0,070 do km 0,500
Odgovorni predstavnik naročnika:	Petar Ziraldo

Predstavnik naročnika na objektu:	Tatjana Lečić
Izvajalec del :	Grafist d.o.o. Sermin 7B 6000 Koper
Vodja del :	Samo Podgorelec, inž.gradb., IZS G-2562
Nadzornik del :	ATHOS Consulting d.o.o. Sončna pot 11 6310 Izola
Vodja nadzora :	Živojin Džimrić, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3204
Koordinator VZD :	Edvin Zuljan, var.inž, št. 60401-14/2003
Datum prijave gradbišča :	7.11.2025
Uvedba izvajalca v delo :	12.11.2025
Datum začetka del :	10.2.2026
Pogodbeni datum zaključka del :	11.7.2026
Podatki o projektni dokumentaciji :	PS PROSTOR d.o.o. Pristaniška ulica 12 6000 Koper
1. Projektant	
2. Odgovorna oseba projektanta:	Gorazd Kobal
3. Odgovorni projektant	Arno Rupnik, univ.dipl.inž.grad., IZS G-0124
4. Številka projekta	NG/002-2023

II. UGOTOVITVE

I. Potek del:

- Izvedena je meteorna kanalizacija med jaškoma J13 in J42
- Izvaja se izkop in polaganje cevi meteorne kanalizacije od jaška J42 naprej
- Izvaja se izkop in profiliranje brežine med P20 in P25

II. – Navodila izvajalcu – stalna opozorila:

- Zapisniki koordinacij so enakovredni vpisu v gradbeni dnevnik in so sestavni del le-tega.
- Naročniku je potrebno predati vso dokumentacijo, skladno s pogodbenimi določili.
- Pred pričetkom del je potrebno izvesti zakoličbo obstoječih komunalnih vodov v vplivnem območju predvidene gradnje pri pristojnih upravljavcih. Predstojnik posameznega upravjalca zakoličbo zabeleži z vpisom v gradbeni dnevnik.
- Izvajalec in vsi udeleženci na gradbišču morajo striktno upoštevati navodila koordinatorja VZD in gradbiščni red. Gradbišče mora biti ves čas gradnje urejeno skladno z varnostnim načrtom.
- Vse cestne zapore morajo biti postavljene v skladu z dovoljenjem za zaporo in elaboratom prometne ureditve.

III. Dogovorjeno je:

- Izvajalec dostavi imenovanje vodje gradnje, shemo organizacije gradbišča in terminski plan – NI DOSTAVLJENO
- Zaradi težav z umestitvijo meteorne kanalizacije med že zgrajenimi instalacijami se od J19 naprej, po potrebi izvajaja izkop sond. Potek meteorne kanalizacije pa se sprti usklajuje s projektantom – SE IZVAJA
- Od začetka trase meteorne kanalizacije tj. P4+10m, do P7 se izvede začasno asfaltiranje prekopov (AC 11 surf B50/70 A4, v debelini 6 cm – cca 150 m²) in se na tem delu ceste vzpostavi dvosmerni promet. Temu je potrebno prilagoditi prometno in, urediti ustrezno potrditev elaborata zapore, na takšno prometno ureditev – NI IZVEDENO
- Odkup parcel potrebnih za izvedbo projekta je še v teku in ni pravnomočen. Po preverbi KS Škofije, se trenutni lasnik parcele katera je v proceduri odkupa med P12 in P16 desno, strinja s počekom cipres – Naročnik bo zahteval pisno soglasje od trenutnega lastnika. Šele po pridobitvi pisnega soglasja bo Izvajalec lahko ciprese posekal.
- Dogovorjena je in naročena Izvajalcu izvedba gradbenih del za 2 odcepa vodovoda, od glavne trase proti priključnim cestam. Vodovodno – montažna dela izvede RVK
- Pri pokopališču, v P-18 se postavi kandelaber za potrebe povezave zračnega kabla do mrliške vežice. Uporabi se obstoječ drog JR kateri je demontiran. Izvede se temelj kandelabra iz BC 800, drog se pa izvede kot usadni.
 - Pri profiliranju brežine v P20 je izvajalec naletel na večjo oljko v obnočju brežine. Naročnik pridobi soglasje za prestavitev ali posek.

Projektant mora podati naslednje rešitve:

- Projektant preveri usklajenost projekta PZI z zakonom o izenačevanju možnosti invalidov, t.j. preveri če je potrebno izvesti dodatne taktilne oznake – NI IZVEDENO
- Zaradi boljše preglednosti pri vključevanju na cesto za Škrlače ter večje varnosti, se na predlog KS Škofije vgradi prometno ogledalo – projektant določi dimenzije ogledala – NI IZVEDENO.
- Ugotavljamo da se na delu trase nahaja obstoječa meteorna kanalizacija – prosimo projektanta za preverbo – NI IZVEDENO
- Svetlobni znak "VI VOZITE" se odstrani in začasno deponira za kasnejšo montažo. Projektant preveri kam se ga lahko postavi in na kakšen način se bo napajal.
 - Projektant preveri glede postavitve jaškov ob vsakem posameznem kandelabru, t.j. ali jih je potrebno izvesti.
 - Projektant preveri glede osvetlitve prehoda za pešce pri šoli, t.j. ali je potrebno izvesti dodaten kandelaber

IV. ZAKLJUČKI

-

Operativni sestanek je bil zaključen ob 10:00 uri.

Zapisal: Živojin Džimrić

Slike gradbišča:





Poslano na elektronske naslove :

- Vseh prisotnih